



ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА

**ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ**

Бањалука, април 2019. године

САДРЖАЈ

УВОД.....	4
ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА.....	4
УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА.....	5
УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА.....	7
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА.....	8
АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА.....	9
ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА.....	12
ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА.....	14
НАМЈЕШТАЈ И ОСТАЛА ОПРЕМА.....	16
ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА.....	17
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ.....	20

УВОД

Програмом инвестиција „Предузећа за поштански саобраћај Републике Српске“ а.д. Бањалука за 2018. годину приказане су основне потребе за одржавање континуитета процеса рада, те одређени развојни пројекти, у укупном износу од **5.606.451,00 КМ са ПДВ**. Програмом је предвиђено да ће се 88,40 % улагања финасирати из властитих средстава (4.955.951,00 КМ са ПДВ), док ће се 11,60 % улагања финансирати из осталих извора (650.500,00 КМ са ПДВ). Планирано улагање је распоређено у 11 организационих дијелова Предузећа, те у 6 намјена.

У складу са наведеним, Програм инвестиција је усвојен од стране Скупштине акционара, Одлуком број: 1.-2952-10/17 од дана 19.02.2018. године. С обзиром да је План набавке усвојен од стране Управе Предузећа дана 21.02.2018. године (Одлука број 1.-223-1/18), те да је Надзорни одбор донио Одлуку о одобравању новчаних средстава за реализацију планираних инвестиција дана 23.02.2018. године (Одлука број 1.-223-4/18), покретању планираних инвестиционих активности се приступило од мјесеца марта текуће године.

Извјештај о извршењу инвестиција за период од 01.01-31.12.2018. године приказује проценат извршења Програма инвестиција, по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа. Сви подаци су приказани са порезом на додату вриједност.

ИЗВРШЕНА УЛАГАЊА

Посматрајући реализацију инвестиционих активности према намјенама улагања и организационим дијеловима, у периоду од 01.01-31.12.2018. године, дошли смо до податка да су реализоване инвестиционе активности у укупном износу од **2.838.303,01 КМ**. Из наведеног слиједи да проценат извршења Програма инвестиција износи **50,63**. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава, у износу од 2.538.303,01 (89,43 %), и осталих средстава, у износу од 300.000,00 КМ (10,57 %). Остала средства се односе на одобрена средства из Фонда солидарности за обнову Републике Српске, у сврху санације објекта Поште 74101 Добој.

У циљу што објективнијег приказивања реализације инвестиционих активности у посматраном периоду, морамо напоменути да су за поједине инвестиције закључени Уговори који нису реализовани, или нису реализовани у потпуности закључно са 31.12.2018. године. Ако узмемо у обзир и те инвестиционе активности, проценат реализације би износио 90,03 %.

Табела 1. Остварење Програма инвестиција за период од 01.01-31.12.2018. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ (РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ)		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
5.606.451,00	2.838.303,01	50,63	2.208.741,68	39,40	5.047.044,69	90,03

Као разлоге неизвршења преосталих планираних инвестиција наводимо чињеницу да се покретању поступака јавних набавки могло приступити тек од мјесеца марта, али и да провођење поступака јавних набавки изискује одређен временски период (значајан број планираних инвестиција је у фази провођења поступка јавне набавке).

У табели бр. 2 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 2. Рекапитулација по фазама реализације

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	2.838.303,01	50,63
2	У току реализација-* до 31.12.	2.208.741,68	39,40
3	Покренуте набавке до 31.12.	587.200,84	10,47
4	Инвестиција није покренута	820.499,08	14,63
УКУПНО		6.454.744,61	115,13

*закључени


Услијед разлога који су детаљно образложени у захтјевима за набавку, извршено је покретање инвестиција које нису планиране Програмом инвестиција. За наведене инвестиције су донијете одлуке о одобрењу средстава од стране надлежних органа Предузећа.

УЛАГАЊА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ДИЈЕЛОВИМА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2018. години, је распоређено у **11 организационих дијелова**, што је приказано табеларно и графички.

Табела 3. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по орг. дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Дирекција	1.921.723,48	1.072.000,90	55,78
РЈ Бањалука	413.477,55	232.218,63	56,16
РЈ ПСЦ Бањалука	583.834,20	303.504,17	51,98
РЈ Приједор	124.120,92	50.928,17	41,03
РЈ Добој	1.078.776,00	547.174,81	50,72
РЈ Брчко	42.289,32	18.611,87	44,01
РЈ Бијељина	360.539,30	94.075,78	26,09
РЈ Зворник	212.744,20	90.024,05	42,32
РЈ Соколац	174.904,85	104.845,39	59,94
РЈ Фоча	447.729,70	306.315,70	68,42
РЈ Требиње	246.311,17	18.603,54	7,55
УКУПНО	5.606.451,00	2.838.303,01	50,63



Процентуално учешће по организационим дијеловима у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 4. Процентуално учешће по организационим дијеловима

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	УЧЕШЋЕ У %
Дирекција	37,77
РЈ Бањалука	8,18
РЈ ПСЦ Бањалука	10,69
РЈ Приједор	1,79
РЈ Добој	19,28
РЈ Брчко	0,66
РЈ Бијељина	3,31
РЈ Зворник	3,17
РЈ Соколац	3,69
РЈ Фоча	10,79
РЈ Требиње	0,66
УКУПНО	100,00


Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у Дирекцију Предузећа (37,77 %) и РЈ Добој (19,28 %).

УЛАГАЊА ПО НАМЈЕНАМА УЛАГАЊА

Извршено улагање, у периоду од 01.01-31.12.2018. године, је распоређено у **6** намјена, што је приказано табеларно и графички.

Табела 5. Планирана инвестициона улагања и остварени износ по намјенама

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС (У КМ)	ОСТВАРЕНИ ИЗНОС (У КМ)	% ОСТВАРЕЊА
Изградња	164.000,00	15.250,06	9,30
Реконструкција и адаптација	1.339.100,00	736.630,04	55,01
Информациони системи	1.860.620,00	553.158,98	29,73
Поштанска опрема	490.171,00	76.054,55	15,52
Намјештај и остала опрема	174.560,00	186.829,48	107,03
Транспортна средства	1.578.000,00	1.270.379,90	80,51
УКУПНО	5.606.451,00	2.838.303,01	50,63



Процентуално учешће намјена улагања у укупним улагањима је приказано табеларно, како слиједи.

Табела 6. Процентуално учешће по намјенама улагања

НАМЈЕНА УЛАГАЊА	УЧЕШЋЕ У %
Изградња грађ. објеката и друга капитална улагања	0,54
Реконструкција и адаптација и уградња система	25,95
Опрема информационих система	19,49
Поштанска опрема и механизација	2,68
Намјештај и остала опрема	6,58
Транспортна и друга средства	44,76
УКУПНО	100,00

Као што је видљиво у табеларном прегледу, највеће улагање у посматраном периоду је извршено у набавку транспортних средстава (44,76 %), те реконструкцију и адаптацију грађ. објеката (25,95 %).

У даљем тексту извршићемо анализу извршења Програма инвестиција по намјенама улагања.

ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у изградњу грађевинских објеката и остала капитална улагања, планирано је улагање у укупном износу од **164.000,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **15.250,06 КМ**, или **9,30 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 7. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
164.000,00	15.250,06	9,30

У посматраном периоду је реализована инвестиција **куповине земљишта за потребе Поште 75456 Шековићи** (циљу рјешавања имовинско-правног статуса, односно условљена је као посљедица јавног излагања) и дјелимично **инвестиција изградње котловнице у објекту Поште 89101 Требиње** (грађевинска дозвола и сагласности).

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У табели бр. 8 приказани су нереализовани закључени уговори, са 31.12.2018. године.

Табела 8. Преглед нереализованих закључених уговора- до 31.12.2018. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Котловница Требиње-радови	Закључен уговор	74.235,21
2	Котловница Требиње-надзор	Закључен уговор	3.510,00
УКУПНО			77.745,21

Због раста цијене пелета, те након разматрања других начина загријавања предметног објекта, Управа Предузећа је, дана 04.04.2019. године, донијела Одлуку да се споразумно раскину наведени уговори.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У табели бр. 9 приказане су инвестиционе активности које нису покренуте, закључно са даном 31.12.2018. године.

Табела 9. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Посл. простор Осмаци	Одустанак од куповине	65.000,00
2	Козлук-изградња објекта	Немогућност дог. о зај. градњи	5.000,00
3	Употребна котл. Требиње	Одустанак од изградње котл.	1.000,00
УКУПНО			71.000,00

Управа Предузећа је, након извршене анализе рјешавања питања смјештаја Поште Осмаци (закуп или куповина простора), донијела Одлуку да се рад Поште Осмаци организује у закупљеном простору. Због немогућности договора о заједничкој градњи са заинтересованим суинвеститором, Управа Предузећа је донијела Одлуку да се

питање смјештаја Поште 75413 Козлук ријеши на начин да се сруши постојећи објекат и изгради нови на предметном земљишту, властитим средствима. Као што је напријед наведено, У складу са Одлуком Управе Предузећа, одустало се од изградње котловнице на пелет у објекту Поште 89101 Требиње.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 10 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 10. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	15.250,06	9,30
2	У току реализација –до 31.12.	77.745,21	47,40
3	Покренуте набавке до 31.12.	-	-
4	Инвестиција није покренута	71.000,00	43,29
УКУПНО		163.995,27	99,99

АДАПТАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у адаптацију и реконструкцију грађевинских објеката и уградњу система, планирано је улагање у укупном износу од **1.339.100,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **736.630,04 КМ**, или **55,01 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава, у износу од 436.630,04 КМ (59,27 %), и осталих средстава, у износу од 300.000,00 КМ (40,73 %).

Табела 11. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.339.100,00	736.630,04	55,01

У посматраном периоду су реализоване инвестиције покренуте у 2017. години, и то у потпуности- **санација посл. простора Поште 78109 Бањалука** (исхођење употребне дозволе), **реконструкција објекта Поште 78240 Челинац** (извођење радова са добијањем употребне дозволе), **реконструкција система гријања у објектима Пошта 71350 Соколац и 73301 Фоча** (извођење радова), **санација и реконструкција објекта Поште 73220 Рогатица**, и дјелимично- **адаптација шалтер сале објекта Поште 74270 Теслић** (извођење радова), **санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој**, **адаптација објекта Поште 89101 Требиње**, **реконструкција и санација објекта Поште 79220 Нови Град** (урбанистичко технички услови, локацијски услови), **реконструкција и санација објекта Поште 79240 Козарска Дубица** (урбанистичко технички услови, локацијски услови, идејни пројекат), **реконструкција и санација објекта Поште 74400 Дервента** (урбанистичко технички услови и локацијски услови). Поред наведеног, реализована је набавка **столарије/браварије** за одређене организационе дијелове Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У табели бр. 12 приказан је нереализовани дио закључених уговора, са 31.12.2018. године.

Табела 12. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2018. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Реконструкција 74101 Добој	Пројекат парт. уређ.	1.965,60
2	Реконструкција 74101 Добој	УТУ – партерно уређење	234,00
3	Реконструкција 74101 Добој	Извођење радова у току ¹	420.245,34
4	Реконструкција 74101 Добој	Услуга надзора	3.042,00
5	Партерно уређење Зворник	Извођење радова у току	10.354,50
6	Надзор Зворник	Извођење радова у току	585,00
7	Адаптација- 89101 Требиње	Извођење радова у току	112.964,95
8	Адаптација- 89101 Требиње	Услуга надзора	2.106,00
9	Санација фасаде Фоча	Извођење радова у току ²	174.478,70
10	Санација фасаде Фоча	Услуга надзора ²	1.872,00
11	Санација котл. Бијељина	Закључен уговор о изв. радова	48.195,34
12	Санација котл. Бијељина	Закључен угов.о услузи надзора	585,00
13	Браварија и столарија	Реализација у току ²	175.000,00
14	Гријање ПЦ Добој	Реализовано након 31.12.	3.217,50
15	Пројектовање Нови Град	Израда идејног пројекта у току	4.914,00
16	Пројектовање К. Дубица	Израда главног пројекта у току	6.783,66
17	Пројектовање Дервента	Исхођени локацијски услови	8.938,8
УКУПНО			975.482,39

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **127,86 %**.

Табела 13. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.339.100,00	736.630,04	55,01	975.482,39	72,85	1.712.112,43	127,86

Након 31.12.2018. године, у потпуности је реализован уговор о гријању објекта ПЦ Добој, те дјелимично уговори о санацији објекта Поште 74101 Добој, адаптацији објекта Поште Требиње, те набавци и уградњи браварије и столарије.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У табели бр. 14 су приказане инвестиције које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2018. године.

¹Дио радова није планиран Програмом инвестиција за 2018. годину, одобрено одлукама Надзорног одбора.

² Није планирано Програмом инвестиција за 2018. годину, одобрено одлукама Надзорног одбора.

Табела 14. Преглед инвестиција које су у поступку јавне набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Котловница Рогатица	Закљ. уг. након 31.12. ³	13.630,50
УКУПНО			13.630,50

Након 31.12.2018. године, закључен је уговор о извођењу радова на санацији котловнице у објекту Поште Рогатица, који је и реализован.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У табели бр. 15 приказане су инвестиционе активности које нису покренуте, закључно са даном 31.12.2018. године.

Табела 15. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Употребна дозвола Теслић	Извр. примопредаја	3.830,08
2	Употребна дозвола Требиње	Извођ. радова у току	1.000,00
3	Дозволе Н. Град	Израда идејног прој.	3.268,00
4	Дозволе Дервента	Локацијски услови	3.210,00
5	Дозволе К. Дубица	Израда главног прој.	3.075,00
6	Таксе Фоча	Извођ. радова у току	2.000,00
7	Котловница Србац	Није покренуто	15.000,00
8	Адаптација И.Сарајево	Није покренуто	15.000,00
9	Партерно уређење Соколац	Није покренуто	10.000,00
УКУПНО			56.383,08

У току 2018. године извршена је примопредаја радова по закљученом уговору о адаптацији шалтер сале у објекту Поште Теслић. С обзиром да предмет уговора нису сви радови предвиђени Главним ревидованим пројектом, исхођењу употребне дозволе ће се моћи приступити тек по извођењу и примопредаји свих радова предвиђених пројектом (предвиђено Програмом инвестиција за 2019. годину).

Увођење у посао по Уговору о извођењу радова на адаптацији Поште Требиње, који је закључен у априлу 2018. године, је извршено у новембру 2018. године, због процедуре исхођења грађевинске дозволе. Извођење уговорених радова је у току.

Уговор о изради пројектне документације за реконструкцију и санацију објекта Поште Нови Град, који је закључен у марту 2018. године, је реализован у дијелу израде урбанистичко-техничких услова, након чега су исхођени локацијски услови од стране Општине Нови Град. У току је усаглашавање са пројектантом, око израде идејног пројекта.

Уговор о изради пројектне документације за реконструкцију и санацију објекта Поште Дервента, који је закључен у марту 2018. године, је реализован у дијелу израде урбанистичко-техничких услова, након чега су исхођени локацијски услови од стране Општине Дервента.

Уговор о изради пројектне документације за реконструкцију и санацију објекта Поште Козарска Дубица, који је закључен у марту 2018. године, је реализован у дијелу израде

³ Није планирано Програмом инвестиција за 2018. годину, одобрено одлуком Надзорног одбора.

урбанистичко-техничких услова, након чега су исхођени локацијски услови од стране Општине Нови Град. Извршена је примопредаја идејног пројекта, те је у току усаглашавање са пројектантом, око израде главног пројекта.

Увођење у посао по Уговору о извођењу радова на санацији фасаде објекта Поште 73101 Фоча, који је закључен у новембру 2018. године, је извршено у децембру 2018. године. Због временских прилика, радови су били обустављени одређен временски период, те су поновно покренути у марту 2019. године. Извођење уговорених радова је у току.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 16 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 16. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	736.630,04	55,01
2	У току реализација- до 31.12.	975.482,39	72,85
3	Покренуте набавке до 31.12.	13.630,50	1,02
4	Инвестиција није покренута	56.383,08	4,21
УКУПНО		1.782.126,01	133,09

ОПРЕМА ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у набавку опреме информационих система, планирано је улагање у укупном износу од **1.860.620,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **553.158,98 КМ** или **29,73 %** у односу на планирана средства за предметну намјену.

Табела 17. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.860.620,00	553.158,98	29,73

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у 2017. години, и то набавка **преносних рачунара, ласерских штампача, опреме за видео-надзор, копир апарата, те лиценци**. Инвестиција покренута у 2015. години, **е-пошта** је у финансијском смислу у потпуности реализована, односно финансијски су реализоване све фазе предвиђене уговором. У циљу активирања предметне инвестиције, у току су преговори са банком преко које ће се обављати картично плаћање куповине робе или услуге. Дјелимично је реализована и инвестиција покренута у 2014. години- **модернизација ИКТ система**, те инвестиција покренута у 2017. години- **интеграција ЕРП-а**. Поред наведеног, реализоване су набавке које нису планиране Програмом инвестиција- **набавка ГПС за ауто-навигацију, противпровалних уређаја и набавка гилотине и хефталица за Документ центар**. Набавке које су покренуте у 2018. години, а које су и реализоване у истој години су: **рачунари и монитори** (дјелимична реализација), **УПС, СИП телефони, ЦУЦМ**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У табели бр. 18 приказан је нереализовани дио закључених уговора о модернизацији ИКТ система, модернизацији мреже, набавци централног УПС, система за складиштење података, те рачунара и монитора, са 31.12.2018. године.

Табела 18. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2018. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Модернизација ИТ система	У току реализација услуге	191.880,00
2	Централни УПС	Реализовано након 31.12.	13.776,75
3	Систем за складишт. под.	Реализовано након 31.12.	349.985,68
4	Рачунари и монитори	Реализовано након 31.12.	154.174,41
5	Модернизација мреже	У току реализација услуге	152.027,24
УКУПНО			861.844,08

Уколико би уврстили ове инвестиције (нереализовани дио) у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **76,05 %**.

Табела 19. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.860.620,00	553.158,98	29,73	861.844,08	46,32	1.415.003,06	76,05

Након 31.12.2018. године, у потпуности су реализовани уговори о набавци рачунара и монитора, централног УПС, те система за складиштење, а дјелимично модернизација мреже.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У табели бр. 20 приказане су инвестиције које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2018. године.

Табела 20. Преглед инвестиција које су у поступку јавне набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Информатичка опрема	Закљ. уговори*	72.984,60
2	Firewall	Закљ. уговор*	163.800,00
3	ЕРП	Закљ. уговор*	99.450,00
4	Видео-надзор	Закљ. уговор*	19.927,74
5	Лиценце- е пошта	Јавна набавка	23.400,00
6	Сервери	Закљ. уговори*	38.000,00
УКУПНО			417.562,34

*након 31.12.

Након 31.12.2018. године, закључени су уговори о набавци информатичке опреме (позадински, ласерски, шалтерски штампачи, мултифункцијски апарати, копир апарати и бар код читачи), који су реализовани у потпуности или дјелимично, уговор о набавци firewall-а, који је дјелимично реализован, уговор о унапређењу новим модулима (ЕРП),

који је дјелимично реализован, уговор о набавци опреме за видео-надзор, који је у потпуности реализован, те уговори о набавци сервера, који су реализовани у потпуности.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У табели бр. 21 приказане су инвестиције које нису покренуте, закључно са даном 31.12.2018. године.

Табела 21. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Дизел генератор	Није покренуто	12.870,00
2	Додавач и излазна трака за коверте	Није покренуто	20.000,00
3	Лиценце за унапређење система	Није покренуто	70.000,00
4	Лиценце	Није покренуто	25.000,00
5	Лиценце за е пошту и модернизацију	Није покренуто	61.600,00
6	Апplikативни програм	Није покренуто	3.510,00
7	Покретни шалтер	Није покренуто	50.000,00
8	ЕДМС	Није покренуто	80.000,00
УКУПНО			322.980,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 22 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 22. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	553.158,98	29,73
2	У току реализација- до 31.12.	861.844,08	46,32
3	Покренуте набавке до 31.12.	417.562,34	22,44
4	Инвестиција није покренута	322.980,00	17,36
УКУПНО		2.155.545,40	115,85

ПОШТАНСКА ОПРЕМА И МЕХАНИЗАЦИЈА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у набавку поштанске опреме и механизације, планирано је улагање у укупном износу од **490.171,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **76.054,55 КМ**, или **15,52 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 23. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
490.171,00	76.054,55	15,52

У посматраном периоду, реализована је набавка покренута у 2017. години- набавка специјалних каса за транспорт новца, набавке покренуте у 2018. години- набавка мобилног читача за тахографе и картице за возаче (није планирана Програмом

инвестиција), **рачунских машина и машине за везивање свезијева** (планиране Програмом инвестиција).

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У табели бр. 24 приказане су инвестиције које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2018. године.

Табела 24. Преглед инвестиција које су у поступку јавне набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Машине за бројање новца	Јавна набавка	50.800,00
2	Уградња каса ⁴	Закљ. уг. након 31.12.	17.433,00
УКУПНО			68.233,00

Након 31.12.2018. године, закључен је уговор о уградњи каса, који је већим дијелом реализован.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У табели бр. 25 приказане су инвестиције које нису покренуте, закључно са даном 31.12.2018. године. Напомињемо да је Свјетском поштанском савезу послан захтјев за приступање пројекту мјерења квалитета у међународном саобраћају и одобравању средстава за исти, док **још нису остварени услови за приступање набавци програма IPS, из разлога што није постигнут договор о кориштењу предметног програма између три јавна оператора БиХ и Свјетског поштанског савеза.**

Табела 25. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Баге	Није покренуто	10.175,00
2	Столови за достављаче, колица	Није покренуто	32.111,00
3	Машина за жигосање пошлица	-	37.000,00
4	Специјалне касе за транспорт новца	Није покренуто	20.260,00
5	Касе приручне	Није покренуто	1.920,00
6	IPS апликација	Није пост. договор	210.000,00
7	Мјерење квалитета	Послан захтјев	53.000,00
УКУПНО			364.466,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 26 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 26. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	76.054,55	15,52

⁴ Није планирано Програмом инвестиција за 2018. годину, одобрено одлуком Надзорног одбора.

2	У току реализација- до 31.12.	-	-
3	Покренуте набавке до 31.12.	68.233,00	13,92
4	Инвестиција није покренута	364.466,00	74,35
УКУПНО		508.753,55	103,79

НАМЈЕШТАЈ И ОСТАЛА ОПРЕМА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у набавку намјештаја и остале опреме, планирано је улагање у укупном износу од **174.560,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **186.829,48 КМ**, или **107,03 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 27. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
174.560,00	186.829,48	107,03

У посматраном периоду су реализоване инвестиције које су покренуте у 2017. години, и то у потпуности **набавка канцеларијског намјештаја, кухиња и клима уређаја**. Набавке **усисивача, радијатора, клима уређаја инвертер, алата за структурно каблирање и намјештаја** (дјелимична реализација) планиране Програмом инвестиција за 2018. годину, су реализоване у посматраном периоду, док реализоване набавке **рекламних паноа, тримера, телевизора, клима уређаја за сервер салу, покретног клима уређаја, клима уређаја за Хибридну пошту, полица за архиву, алата за кућне мајсторе** нису планиране Програмом инвестиција за 2018. годину. Предметне набавке су реализоване у циљу испуњавања основних услова за рад одређених организационих дијелова Предузећа.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У табели бр. 28 приказане су инвестиције које су у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2018. године.

Табела 28. Преглед инвестиција које су у поступку јавне набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Канц. намјештај-столице	Јавна набавка	44.485,00
УКУПНО			44.485,00

Након 31.12.2018. године, закључен је уговор о набавци канцеларијског намјештаја-столица, који је и реализован у потпуности.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

-

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 29 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 29. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	186.829,48	107,03
2	У току реализација-од 31.12.	-	-
3	Покренуте набавке до 31.12.	44.485,00	25,49
4	Инвестиција није покренута	-	
УКУПНО		231.314,48	132,52

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА

У 2018. години, у набавку транспортних средстава, планирано је улагање у укупном износу од **1.578.000,00 КМ**, док је извршено улагање у износу од **1.270.379,90 КМ**, или **80,51 %** у односу на планирана средства за предметну намјену. Реализоване инвестиције су финансиране из властитих средстава.

Табела 30. Реализација Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПЛАН (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО (у КМ)	ПРОЦЕНАТ
1.578.000,00	1.270.379,90	80,51

У посматраном периоду су у потпуности реализоване инвестиције које су покренуте у 2017. години- **набавка и регистрација теретних возила и мопеда, те набавка машине за чишћење снијега**. Набавка теретних возила и мопеда, односно обнављање возног парка за превоз поштанских пошиљака је извршено из разлога вишегодишње употребе и искориштености, односно замјене возила и мопеда којима је истекао амортизациони вијек, која су технички неисправна, нису у возном стању, имају учестале кварове или изискују сталне поправке. Набавка машине за чишћење снијега је извршена у циљу одржавања круга објекта ПСЦ Бањалука, у зимском периоду. Поред наведеног, у потпуности су реализоване инвестиције које су покренуте у 2018. години- **набавка и регистрација мопеда и путничког возила**, те дјелимично **набавка теретних возила**.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

У табели бр. 31 приказан је нереализовани дио закључених уговора, са 31.12.2018. године.

Табела 31. Преглед уговора чија реализација је у току- закључени до 31.12.2018. године

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Теретна возила	Реализовано након 31.12.	292.149,00
2	Ручни виљушкар	Реализовано након 31.12.	1.521,00
УКУПНО			293.670,00

Уколико би уврстили ове инвестиције у извршење тада би проценат извршења Програмом планираних инвестиција за предметну намјену износио **99,12 %**.

Табела 32. Остварење Програма инвестиција од 01.01-31.12.2018. године

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИЈА (у КМ)	РЕАЛИЗОВАНО		ЗАКЉУЧЕНИ УГОВОРИ -РЕАЛИЗАЦИЈА У ТОКУ		УКУПНО	
	у КМ	%	у КМ	%	у КМ	%
1.578.000,00	1.270.379,90	80,51	293.670,00	18,61	1.564.049,90	99,12

Након 31.12.2018. године, у потпуности су реализовани уговори о набавци теретних возила и ручног виљушкара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СУ У ФАЗИ ПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У табели бр. 33 приказана је инвестиција која је у фази провођења поступка јавне набавке, са даном 31.12.2018. године.

Табела 33. Преглед инвестиција које су у поступку јавне набавке

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Електрични виљушкар ⁵	Закљ. уг. након 31.12.	43.290,00
УКУПНО			43.290,00

Након 31.12.2018. године, закључен је уговор о набавци електричног виљушкара.

ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ НИСУ ПОКРЕНУТЕ

У табели бр. 34 приказане су инвестиције које нису покренуте, закључно са даном 31.12.2018. године.

Табела 34. Преглед инвестиција које нису покренуте

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ФАЗА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ
1	Регистрација мот. возила	Реализовано након 31.12.	270,00
2	Бицикли	Одустало се од пр. набавке	5.400,00
УКУПНО			5.670,00

Након 31.12.2018. године, по испоруци теретних возила извршена и регистрација истих.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

У табели бр. 35 приказан је апсолутни и процентуални износ инвестиција по фазама реализације (у односу на укупно планирана средства Програмом).

Табела 35. Рекапитулација

РЕД БР	ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС У КМ СА ПДВ	%
1	Реализовано	1.270.379,90	80,51
2	У току реализација- до 31.12.	293.670,00	18,61
3	Покренуте набавке до 31.12.	43.290,00	2,74
4	Инвестиција није покренута	5.670,00	0,36
УКУПНО		1.613.009,90	102,22

⁵ Није планирано Програмом инвестиција за 2018. годину, одобрено одлуком Надзорног одбора.

У даљем тексту је приказан табеларни преглед извршења Програма инвестиција по намјенама улагања и организационим дијеловима Предузећа, за период од 01.01-31.12.2018. године.

Бањалука, април 2019. године

ОБЛАСТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И НАБАВКЕ

Руководилац Службе за инвестиције- Јелена Страживук, дипл. ек. _____

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОПШТЕ, ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

Сњежана Мартић, дипл. инж.

ПРИЛОГ

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕЊА ПРОГРАМА
ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018.
ГОДИНЕ**

**ПО НАМЈЕНАМА И ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ДИЈЕЛОВИМА ПРЕДУЗЕЋА**

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДИО	ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА			РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА			НАБАВКА И УГРАДЊА ИНФОРМАЦИОНИХ И ДРУГИХ СИСТЕМА			НАБАВКА ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ			НАБАВКА НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ			НАБАВКА ТРАНСПОРТНИХ И ДРУГИХ СРЕДСТАВА			УКУПНО		
	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	%
ДИРЕКЦИЈА					84,251.93		1,516,120.00	517,454.24	34.13	264,480.00	66,736.67	25.23	66,123.48	121,085.05	183.12	75,000.00	282,473.00	376.63	1,921,723.48	1,072,000.90	55.78
РЈ БАЊАЛУКА				53,000.00	31,789.83	59.98	112,530.00	13,132.18	11.67	27,165.00	3,397.68	12.51	13,982.55	16,902.99	120.89	206,800.00	166,995.95	80.75	413,477.55	232,218.63	56.16
РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА							15,460.00	4,293.62	27.77	84,185.00	2,171.52	2.58	12,389.20	7,789.51	62.87	471,800.00	289,249.52	61.31	583,834.20	303,504.17	51.98
РЈ ПРИЈЕДОР				30,000.00	3,205.40	10.68	28,750.00	845.10	2.94	12,300.00			11,670.92	6,293.43	53.92	41,400.00	40,584.24	98.03	124,120.92	50,928.17	41.03
РЈ ДОБОЈ				837,000.00	432,982.05	51.73	44,200.00	4,395.48	9.94	30,070.00	1,041.30	3.46	11,506.00	7,312.50	63.55	156,000.00	101,443.48	65.03	1,078,776.00	547,174.81	50.72
РЈ БРЧКО							14,650.00			3,225.00	416.52	12.92	9,614.32	4,667.27	48.54	14,800.00	13,528.08	91.41	42,289.32	18,611.87	44.01
РЈ БИЈЕЉИНА				50,000.00			34,950.00	819.00	2.34	31,665.00	416.52	1.32	9,124.30	4,834.44	52.98	234,800.00	88,005.82	37.48	360,539.30	94,075.78	26.09
РЈ ЗВОРНИК	84,000.00	14,018.93	16.69	15,000.00			28,750.00	409.50	1.42	9,765.00	208.26	2.13	9,629.20	6,488.82	67.39	65,600.00	68,898.54	105.03	212,744.20	90,024.05	42.32
РЈ СОКОЛАЦ				81,250.00	53,207.51	65.49	28,110.00	845.10	3.01	4,575.00	416.52	9.10	18,369.85	5,149.17	28.03	42,600.00	45,227.09	106.17	174,904.85	104,845.39	59.94
РЈ ФОЧА				142,850.00	130,997.02	91.70	18,350.00	9,735.21	53.05	19,130.00	833.04	4.35	8,999.70	919.62	10.22	258,400.00	163,830.81	63.40	447,729.70	306,315.70	68.42
РЈ ТРЕБИЊЕ	80,000.00	1,231.13	1.54	130,000.00	196.30	0.15	18,750.00	1,229.54	6.56	3,611.00	416.52	11.53	3,150.17	5,386.68	171.00	10,800.00	10,143.37	93.92	246,311.17	18,603.54	7.55
УКУПНО	164,000.00	15,250.06	9.30	1,339,100.00	736,630.04	55.01	1,860,620.00	553,158.98	29.73	490,171.00	76,054.55	15.52	174,560.00	186,829.48	107.03	1,578,000.00	1,270,379.90	80.51	5,606,451.00	2,838,303.01	50.63

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Т 1.

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА	0.00	0.00	
2	РЈ БАЊАЛУКА	0.00	0.00	
3	РЈ ПОШТАНСКО-САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР БАЊАЛУКА	0.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР	0.00	0.00	
5	РЈ ДОБОЈ	0.00	0.00	
6	РЈ БРЧКО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА	0.00	0.00	
8	РЈ ЗВОРНИК	84,000.00	14,018.93	16.69
9	РЈ СОКОЛАЦ	0.00	0.00	
10	РЈ ФОЧА	0.00	0.00	
11	РЈ ТРЕБИЊЕ	80,000.00	1,231.13	1.54
УКУПНО		164,000.00	15,250.06	9.30

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ИЗГРАДЊА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И ДРУГА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Т 1.1.

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
2	РЈ БАЊАЛУКА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
3	РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР			
	УКУПНО	0.00	0.00	
5	РЈ ДОБОЈ			
	УКУПНО	0.00	0.00	
6	РЈ БРЧКО			
	УКУПНО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА			
	УКУПНО	0.00	0.00	

8	РЈ ЗВОРНИК			
	Куповина пословног простора за потребе Поште 75406 Осмаци	65,000.00		
	Изградња објекта Поште 75413 Козлук	5,000.00		
	Куповина земљишта за потребе Поште 75450 Шековићи	14,000.00	14,018.93	100.14
	УКУПНО	84,000.00	14,018.93	16.69
9	РЈ СОКОЛАЦ			
	УКУПНО	0.00	0.00	
10	РЈ ФОЧА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
11	РЈ ТРЕБИЊЕ			
	Изградња котловнице у објекту Поште 89101 Требиње	80,000.00	1,231.13	1.54
	УКУПНО	80,000.00	1,231.13	1.54
УКУПНО		164,000.00	15,250.06	9.30

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Т 2.

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ИЗВРШЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА	0.00	84,251.93	
2	РЈ БАЊАЛУКА	53,000.00	31,789.83	59.98
3	РЈ ПОШТАНСКО-САОБРАЋАЈНИ ЦЕНТАР БАЊАЛУКА	0.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР	30,000.00	3,205.40	10.68
5	РЈ ДОБОЈ	837,000.00	432,982.05	51.73
6	РЈ БРЧКО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА	50,000.00	0.00	
8	РЈ ЗВОРНИК	15,000.00	0.00	
9	РЈ СОКОЛАЦ	81,250.00	53,207.51	65.49
10	РЈ ФОЧА	142,850.00	130,997.02	91.70
11	РЈ ТРЕБИЊЕ	130,000.00	196.30	0.15
УКУПНО		1,339,100.00	736,630.04	55.01

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА И УГРАДЊА СИСТЕМА

Т 2.1

РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАНИРАНО	ОСТВАРЕНО	% ОСТВАРЕЊА
1	ДИРЕКЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА			
	Столарија и браварија		84,251.93	
	УКУПНО	0.00	84,251.93	
2	РЈ БАЊАЛУКА			
	Реконструкција објекта Поште 78240 Челинац	36,000.00	31,555.83	87.66
	Санација пословног простора Поште 78109 Бањалука	2,000.00	234.00	11.70
	Санација котловнице у објекту Поште 78420 Србац	15,000.00		
	УКУПНО	53,000.00	31,789.83	59.98
3	РЈ ПСЦ БАЊАЛУКА			
	УКУПНО	0.00	0.00	
4	РЈ ПРИЈЕДОР			
	Реконструкција и санација објекта Поште 79220 Нови Град	15,000.00	734.00	4.89
	Реконструкција и санација објекта Поште 79240 Козарска Дубица	15,000.00	634.50	4.23
	Столарија и браварија		1,836.90	
	УКУПНО	30,000.00	3,205.40	10.68

5	РЈ ДОБОЈ			
	Санација и реконструкција објекта Поште 74101 Добој	692,000.00	313,379.69	45.29
	Адаптација шалтер сале у објекту Поште 74270 Теслић	120,000.00	114,481.36	95.40
	Реконструкција и санација објекта Поште 74400 Дервента	15,000.00	499.50	3.33
	Санација електроинсталација и гријања у објекту ПЦ Добој	10,000.00		
	Столарија и браварија		4,621.50	
	УКУПНО	837,000.00	432,982.05	51.73
6	РЈ БРЧКО			
	УКУПНО	0.00	0.00	
7	РЈ БИЈЕЉИНА			
	Санација котловнице у објекту Поште 76300 Бијељина	50,000.00		
	УКУПНО	50,000.00	0.00	
8	РЈ ЗВОРНИК			
	Партерно уређење објекта Поште 75400 Зворник	15,000.00		
	УКУПНО	15,000.00	0.00	
9	РЈ СОКОЛАЦ			
	Реконструкција система гријања у објекту Поште 71350 Соколац	46,250.00	46,187.51	99.86
	Адаптација дијела шалтер сале у посл. простору Поште 71123 И. Сарајево	15,000.00		
	Партерно уређење објекта Поште 71350 Соколац	10,000.00		
	Санација објекта Поште 71420 Пале	10,000.00	7,020.00	70.20
	УКУПНО	81,250.00	53,207.51	65.49

10	РЈ ФОЧА			
	Реконструкција система гријања у објекту Поште 73301 Фоча	67,850.00	67,293.83	99.18
	Санација и реконструкција објекта Поште 73220 Рогатица	75,000.00	63,703.19	84.94
	УКУПНО	142,850.00	130,997.02	91.70
11	РЈ ТРЕБИЊЕ			
	Адаптација дијела објекта Поште 89101 Требиње	130,000.00	196.30	0.15
	УКУПНО	130,000.00	196.30	0.15
УКУПНО		1,339,100.00	736,630.04	55.01

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Т 3.

РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Модернизација и модификација ИТ система	1	330,000.00	330,000.00	1	138,083.40	138,083.40	41.84
2	Е-пошта	1	3,900.00	3,900.00	1	3,875.86	3,875.86	99.38
3	Интеграција ЕРП	1	120,000.00	120,000.00	1	119,995.20	119,995.20	100.00
4	Рачунар и монитор	160	1,500.00	240,000.00				35.74
4а	Рачунар				50	1,435.88	71,794.00	
4б	Монитор				50	279.57	13,978.50	
5а	Преносни рачунар, тип а	10	1,978.00	19,780.00	5	1,872.00	9,360.00	99.96
5б	Преносни рачунар, тип б				5	2,082.60	10,413.00	
6	Позадински штампач	5	800.00	4,000.00	0		0.00	
7	Шалтерски штампач	70	550.00	38,500.00	0		0.00	
8	Ласерски штампач	5	600.00	3,000.00	0		0.00	
9а	Ласерски штампач	5	960.00	4,800.00	4	996.84	3,987.36	99.94
9б	Ласерски штампач у боји				1	809.64	809.64	
10	Мултифункционални уређај	20	700.00	14,000.00	0		0.00	
11	Копир апарат	3	2,000.00	6,000.00	0		0.00	
12	Фотокопир апарат	3	2,340.00	7,020.00	3	2,066.21	6,198.62	88.30
13	НАС- сервер	3	6,000.00	18,000.00	0		0.00	
14	Сервер	2	10,000.00	20,000.00	0		0.00	

15	Систем видео надзора	10	2,000.00	20,000.00	0		0.00	
16	Систем видео надзора	10	2,000.00	20,000.00				99.03
16а	ИП камера индор				10	199.64	1,996.37	
16б	ИП камера оутдоор 4				2	446.80	893.60	
16в	ИП камера оутдоор 3				10	209.14	2,091.38	
16г	Мрежни видео снимач				4	1,261.85	5,047.38	
16д	HDCVI камера				40	83.36	3,334.50	
16ђ	Видео снимач 4 канала				8	511.65	4,093.22	
16е	Видео снимач 8 канала				2	616.95	1,233.91	
16ж	Rack ормар				4	279.14	1,116.55	
17	Централни УПС	1	14,040.00	14,040.00	0		0.00	
18	УПС	10	300.00	3,000.00	10	187.20	1,872.00	62.40
19	Бар код читач	50	150.00	7,500.00	0		0.00	
20	Дизел генератор	1	12,870.00	12,870.00	0		0.00	
21	Додавач и излазна трака за коверте	1	20,000.00	20,000.00	0		0.00	
22	Лиценца-Унапређење система дом. и шалт. посл.	1	70,000.00	70,000.00	0		0.00	
23	Лиценце	1	25,000.00	25,000.00	0		0.00	
24	Лиценце	1	30,000.00	30,000.00	1	21,744.45	21,744.45	100.00
25	Лиценце за пројекте под редним бројем 1 и 2	1	85,000.00	85,000.00	0		0.00	
26	Лиценце за пројекте под редним бројем 1 и 2	1	20,000.00	20,000.00	1	15,678.00	15,678.00	100.00
27	Апликативни програм	1	3,510.00	3,510.00	0		0.00	
28	Систем за складиштење података	1	300,000.00	300,000.00	0		0.00	
29	Покретни шалтер	1	50,000.00	50,000.00	0		0.00	
30	ЕДМС-унапређење постојећег рјешења	1	80,000.00	80,000.00	0		0.00	

31	Модернизација мреже	1	80,000.00	80,000.00	0		0.00	
32	СИП телефон	50	410.00	20,500.00	50	409.50	20,475.00	99.88
33	ЕРП - унапређење новим модулима	1	100,000.00	100,000.00	0		0.00	
34	ЦУЦМ	1	70,200.00	70,200.00	1	81,897.66	81,897.66	116.66
35	ГПС за ауто-навигацију				1	548.00	548.00	
36	Гиљотина и хефталице за Документ центар				1	5,838.30	5,838.30	
37	Противпровали уређаји				1	6,803.08	6,803.08	
УКУПНО				1,860,620.00			553,158.98	29.73

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА- У КОМ

Т 3.1.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Модернизација и модификација ИТ система	1	1																													1	1				
2	Е-пошта	1	1	100.00																												1	1	100.00			
3	Интеграција ЕРП	1	1																													1	1				
4	Рачунар и монитор	9			49			8			11			16			8			14			16			11			8			10			160	0	62.50
4а	Рачунар		50																														50				
4б	Монитор		50																														50				
5а	Преносни рачунар, тип а	10	5	90.00																												10	5	100.00			
5б	Преносни рачунар, тип б		4			1																											5				
6	Позадински штампач				1								2										2									5	0				
7	Шалтерски штампач				20						10			7			3			10			5			5			5				70	0			
8	Ласерски штампач	2			1			2																								5	0				
9а	Ласерски штампач	2	1	100.00	1			1	3	300.00													1									5	4	100.00			
9б	Ласерски штампач у боји		1																														1				
10	Мултифункционални уређај	1			5			1			2			2			1			2			2			2			1			1		20	0		
11	Копир апарат	3																															3	0			
12	Фотокопир апарат				3	3	100.00																										3	3	100.00		
13	НАС- сервер	3																															3	0			
14	Сервер	2																															2	0			
15	Систем видео надзора				3						2			2					1				1			1						10	0				
16	Систем видео надзора				3								4					2				1										10					
16а	ИП камера индор					1								2														7					10				
16б	ИП камера оутдоор 4								2																									2			
16в	ИП камера оутдоор 3		2			1								3														4					10				
16г	Мрежни видео снимач													2														2						4			
16д	HDCVI камера					14					4			4											4			10			4			40			
16ђ	Видео снимач 4 канала					4					1			1											1			1						8			
16е	Видео снимач 8 канала																										1			1				2			
16ж	Rack ормар		1																									2			1			4			
17	Централни УПС	1																															1	0			
18	УПС		10		3						2			2					1				1			1						10	10	100.00			
19	Бар код читач				15			4			5			5			2			5			4			4			4		2			50	0		
20	Дизел генератор	1																															1	0			
21	Додавач и излазна трака за коверте	1																															1	0			
22	Лиценца-Унапређење система	1																															1	0			
23	Лиценце	1																															1	0			
24	Лиценце	1	1	100.00																													1	1	100.00		
25	Лиценце за пројекте под ред. бројем 1 и 2	1																															1	0			
26	Лиценце за пројекте под ред. бројем 1 и 2	1	1	100.00																													1	1	100.00		
27	Апликативни програм	1																															1	0			
28	Систем за складиштење података	1																															1	0			
29	Покретни шалтер	1																															1	0			
30	ЕДМС-унапређење постојећег рјешења	1																															1	0			
31	Модернизација мреже	1																															1	0			
32	СИП телефон	50	37	74.00		3			1											2			1					6					50	50	100.00		
33	ЕРП - унапређење новим модулима	1																															1	0			
34	ЦУЦМ	1	1	100.00																													1	1	100.00		
35	ГПС за ауто-навигацију		1																														0	1			
36	Гиљотина и хефталице за Документ центар		1																														0	1			
37	Противпровали уређаји		1																														0	1			
УКУПНО		100	170	170.00	104	27	25.96	16	6	37.50	32	5	15.63	40	12	30.00	14	0		35	2		27	1		28	5	17.86	20	33	165.00	18	6		434	267	61.52

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА- У КМ

Т 3.2.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО						
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%							
1	Модернизација и модификација ИТ система	330,000.00	138,083.40	41.84	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		330,000.00	138,083.40	41.84				
2	Е-пошта	3,900.00	3,875.86	99.38	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,900.00	3,875.86	99.38				
3	Интеграција ЕРП	120,000.00	119,995.20	100.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	119,995.20	100.00				
4	Рачунар и монитор	13,500.00	0.00	635.35	73,500.00	0.00		12,000.00	0.00		16,500.00	0.00		24,000.00	0.00		12,000.00	0.00		21,000.00	0.00		24,000.00	0.00		16,500.00	0.00		12,000.00	0.00		15,000.00	0.00		240,000.00	0.00	35.74				
4a	Рачунар	0.00	71,794.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		71,794.00						
4б	Монитор	0.00	13,978.50		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			13,978.50					
5a	Преносни рачунар, тип а	19,780.00	9,360.00	89.44	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		19,780.00	9,360.00	99.96				
5б	Преносни рачунар, тип б	0.00	8,330.40		0.00	2,082.60		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	10,413.00					
6	Позадински штампач	0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4,000.00	0.00					
7	Шалтерски штампач	0.00	0.00		11,000.00	0.00		0.00	0.00		5,500.00	0.00		3,850.00	0.00		1,650.00	0.00		5,500.00	0.00		2,750.00	0.00		2,750.00	0.00		2,750.00	0.00		2,750.00	0.00		38,500.00	0.00					
8	Ласерски штампач	1,200.00	0.00		600.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,000.00	0.00					
9a	Ласерски штампач	1,920.00	996.84	94.09	960.00	0.00		960.00	2,990.52	311.51	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		960.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4,800.00	3,987.36	4,797.00				
9б	Ласерски штампач у боји	0.00	809.64		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	809.64					
10	Мултифункционални уређај	700.00	0.00		3,500.00	0.00		700.00	0.00		1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		700.00	0.00		1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		1,400.00	0.00		700.00	0.00		700.00	0.00		14,000.00	0.00					
11	Копир апарат	6,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		6,000.00	0.00					
12	Фотокопир апарат	0.00	0.00		7,020.00	6,198.62	88.30	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		7,020.00	6,198.62	88.30				
13	НАС- сервер	18,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		18,000.00	0.00					
14	Сервер	20,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00					
15	Систем видео надзора	0.00	0.00		6,000.00	0.00		0.00	0.00		4,000.00	0.00		4,000.00	0.00		0.00	0.00		2,000.00	0.00		0.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		2,000.00	0.00		20,000.00	0.00					
16	Систем видео надзора	0.00			6,000.00		60.37	0.00			0.00			8,000.00		54.94	0.00			4,000.00			0.00			2,000.00		42.26	0.00			0.00			20,000.00		99.03				
16a	ИП камера индор	0.00	0.00		0.00	199.64		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	399.27		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,397.46		0.00	0.00			1,996.37					
16б	ИП камера оутдоор 4	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	893.60		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			893.60					
16в	ИП камера оутдоор 3	0.00	418.28		0.00	209.14		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	627.41		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	836.55		0.00	0.00			2,091.38					
16г	Мрежни видео снимач	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2,523.69		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2,523.69		0.00	0.00			5,047.38					
16д	НДСVI камера	0.00	0.00		0.00	1,167.08		0.00	0.00		0.00	333.45		0.00	333.45		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	333.45		0.00	833.63		0.00	333.45			3,334.50					
16ђ	Видео снимач 4 канала	0.00	0.00		0.00	2,046.61		0.00	0.00		0.00	511.65		0.00	511.65		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	511.65		0.00	511.65		0.00	0.00			4,093.22					
16е	Видео снимач 8 канала	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00																																

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ

Т 4.

РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНИРАНА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНИРАНА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Машина за бројање папирног новца	14	3,500.00	49,000.00	0		0.00	
2	Машина за бројање кованог новца	1	1,800.00	1,800.00	0		0.00	
3	Вага електронска универзална	11	925.00	10,175.00	0		0.00	
4	Сто за достављача са Д ћелијом	53	455.00	24,115.00	0		0.00	
5	Сто са претинцима за картисту	2	882.00	1,764.00	0		0.00	
6	Сто са претинцима за усмјеривача	4	658.00	2,632.00	0		0.00	
7	Колица пакетска	4	400.00	1,600.00	0		0.00	
8	Колица писмоносна	5	400.00	2,000.00	0		0.00	
9	Машина за везивање свезњева	1	2,880.00	2,880.00	1	2,356.38	2,356.38	81.82
10	Машина за жигосање пошљака	1	37,000.00	37,000.00	0		0.00	
11	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.-велика	31	1,975.00	61,225.00	31	1,973.26	61,171.17	99.91
12	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.-мала	4	1,395.00	5,580.00	4	1,391.38	5,565.50	99.74
13	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.-велика	5	1,980.00	9,900.00	0		0.00	
14	Специјална каса за транспорт новца и др. вр.-средња	7	1,480.00	10,360.00	0		0.00	
15	Рачунска машина	58	90.00	5,220.00	25	208.26	5,206.50	99.74
16	Каса приручна-средња	4	205.00	820.00	0		0.00	
17	Каса приручна-мала	10	110.00	1,100.00	0		0.00	
18	IPS апликација	1	210,000.00	210,000.00	0		0.00	
19	Мјерење квалитета брзине преноса	1	53,000.00	53,000.00	0		0.00	
20	Мобилни читач за читавање тахографа	0			1	1,755.00	1,755.00	
УКУПНО				490,171.00			76,054.55	15.52

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ-У КОМ

Т 4.1.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Машина за бројање папирног новца				2			2			3			2						2			2						1					14	0		
2	Машина за бројање кованог новца				1																												1	0			
3	Вага електронска универзална				3			2					2			1			1			1			1								11	0			
4	Сто за достављача са Д ђелијом				17						2		12			1			9								8			4			53	0			
5	Сто са претинцима за картисту												2																				2	0			
6	Сто са претинцима за усмјеривача												2																2				4	0			
7	Колица пакетска							1					3																				4	0			
8	Колица писмоносна				1			1					3																				5	0			
9	Машина за везивање свежњева				1	1	100.00																										1	1	100.00		
10	Машина за жигосање поштиљака							1																									1	0			
11	Специјална каса-велика		31					15					4					8							4							31	31	100.00			
12	Специјална каса -мала		4		1											1						2										4	4	100.00			
13	Специјална каса-велика							3										1							1							5	0				
14	Специјална каса-средња	1			1			1					1					1			1				1							7	0				
15	Рачунска машина				14	5	35.71	3	2	66.67	5		10	5	50.00	5	2	40.00	2	2	100.00	4	1	25.00	5	2	40.00	7	4	57.14	3	2	66.67	58	25	43.10	
16	Каса приручна-средња																	1					2						1			4	0				
17	Каса приручна-мала				4			2			4																					10	0				
18	IPS апликација	1																															1	0			
19	Мјерење квалитета брзине преноса	1																															1	0			
20	Мобилни читач за читавање тахографа								1																								0	1			
УКУПНО		3	35	1,166.67	45	6	13.33	31	3	9.68	14	0		41	5	12.20	8	2	25.00	25	2	8.00	8	1	12.50	10	2	20.00	22	4	18.18	10	2	20.00	217	62	28.57

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ПОШТАНСКЕ ОПРЕМЕ И МЕХАНИЗАЦИЈЕ - У КМ

Т 4.2.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО			
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%				
1	Машина за бројање папирног новца	0.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		10,500.00	0.00		7,000.00	0.00		0.00	0.00		7,000.00	0.00		7,000.00	0.00		0.00	0.00		3,500.00	0.00		0.00	0.00		49,000.00	0.00		
2	Машина за бројање кованог новца	0.00	0.00		1,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,800.00	0.00		
3	Вага електронска универзална	0.00	0.00		2,775.00	0.00		1,850.00	0.00		0.00	0.00		1,850.00	0.00		925.00	0.00		925.00	0.00		925.00	0.00		925.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		10,175.00	0.00		
4	Сто за достављача са Д ђелијом	0.00	0.00		7,735.00	0.00		0.00	0.00		910.00	0.00		5,460.00	0.00		455.00	0.00		4,095.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		3,640.00	0.00		1,820.00	0.00		24,115.00	0.00		
5	Сто са претинцима за картисту	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,764.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,764.00	0.00		
6	Сто са претинцима за усмјеривача	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,316.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,316.00	0.00		2,632.00	0.00		
7	Колица пакетска	0.00	0.00		0.00	0.00		400.00	0.00		0.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,600.00	0.00		
8	Колица писмоносна	0.00	0.00		400.00	0.00		400.00	0.00		0.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,000.00	0.00		
9	Машина за везивање свежњева	0.00	0.00		2,880.00	2,356.38	81.82	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,880.00	2,356.38	81.82	
10	Машина за жигосање пошпиљака	0.00	0.00		0.00	0.00		37,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		37,000.00	0.00		
11	Специјална каса-велика	0.00	61,171.17		0.00	0.00		29,625.00	0.00		0.00	0.00		7,900.00	0.00		0.00	0.00		15,800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		7,900.00	0.00		0.00	0.00		61,225.00	61,171.17	99.91	
12	Специјална каса-мала	0.00	5,565.50		1,395.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,395.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,790.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		5,580.00	5,565.50	99.74	
13	Специјална каса-велика	0.00	0.00		0.00	0.00		5,940.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,980.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,980.00	0.00		0.00	0.00		9,900.00	0.00		
14	Специјална каса-средња	1,480.00	0.00		1,480.00	0.00		1,480.00	0.00		0.00	0.00		1,480.00	0.00		0.00	0.00		1,480.00	0.00		1,480.00	0.00		0.00	0.00		1,480.00	0.00		0.00	0.00		10,360.00	0.00		
15	Рачунска машина	0.00	0.00		1,260.00	1,041.30	82.64	270.00	416.52	154.27	450.00	0.00		900.00	1,041.30	115.70	450.00	416.52	92.56	180.00	416.52	231.40	360.00	208.26	57.85	450.00	416.52	92.56	630.00	833.04	132.23	270.00	416.52	154.27	5,220.00	5,206.50	99.74	
16	Каса приручна-средња	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		205.00	0.00		0.00	0.00		410.00	0.00		0.00	0.00		205.00	0.00		820.00	0.00		
17	Каса приручна-мала	0.00	0.00		440.00	0.00		220.00	0.00		440.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,100.00	0.00		
18	IPS апликација	210,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		210,000.00	0.00		
19	Мјерење квалитета брзине преноса пошпиљака	53,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		53,000.00	0.00		
20	Мобилни читач за читавање тахографа и картица за возаче	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,755.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,755.00		
УКУПНО		264,480.00	66,736.67	25.23	27,165.00	3,397.68	12.51	84,185.00	2,171.52	2.58	12,300.00	0.00	0.00	30,070.00	1,041.30	3.46	3,225.00	416.52	12.92	31,665.00	416.52	1.32	9,765.00	208.26	2.13	4,575.00	416.52	9.10	19,130.00	833.04	4.35	3,611.00	416.52	11.53	490,171.00	76,054.55	15.53	

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ

Т 5.

РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНСКА КОЛ.	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНСКА ВРИЈ.	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈ.	% ИЗВРШЕЊА
1	Дактило столица	215	180.00	38,700.00	0		0.00	
2	Радна столица	117	40.00	4,680.00	0		0.00	
3	Радна фотеља	6	250.00	1,500.00	0		0.00	
4	Шанк столица	3	90.00	270.00	0		0.00	
5	Дактило столица	200	140.40	28,080.00	200	140.40	28,080.00	100.00
6	Радна столица	95	38.65	3,672.00	95	38.61	3,667.95	99.89
7	Радна фотеља	6	205.00	1,230.00	6	204.75	1,228.50	99.88
8	Шанк столица	6	111.33	668.00	6	111.15	666.90	99.84
9	Вјешалица за гардеробу	1	50.00	50.00	0		0.00	
10	Радни сто	31	160.00	4,960.00	2	175.50	351.00	7.08
11	Мобилни радни сто	2	500.00	1,000.00	0		0.00	
12	Мобилни корпус	19	140.00	2,660.00	9	154.44	1,389.96	52.25
13	Ормар за документа	12	200.00	2,400.00	8	224.64	1,797.12	74.88
14	Стаклена витрина	49	250.00	12,250.00	0		0.00	
15	Намјештај од дрвета	1	8,190.00	8,190.00				46.38
15а	Ормар за документа, 80/50/200 cm				5	207.38	1,036.90	
15б	Ормар за документа, 80/50/120 cm				1	170.05	170.05	
15в	Радни сто 130/80/75				1	114.47	114.47	
15г	Радни сто 100/80/75				14	131.06	1,834.84	
15д	Покретна касета, буква				2	132.72	265.44	
15ђ	Покретна касета, црна				2	128.57	257.14	

15e	Радна столица				3	39.82	119.46	
16	Метални ормар	1	600.00	600.00	0		0.00	
17a	Кухињски елементи-комплет	2	2,500.00	5,000.00	1	1,793.96	1,793.96	65.89
17b	Кухињски елементи-комплет				1	1,500.76	1,500.76	
18	Машина за суђе	2	600.00	1,200.00	2	933.66	1,867.32	155.61
19	Напа	2	200.00	400.00	2	143.91	287.82	71.96
20	Усисивач	3	550.00	1,650.00	3	548.73	1,646.19	99.77
21a	Клима уређај	18	972.22	17,500.00	15	889.20	13,338.00	99.88
21b	Клима уређај				3	1,380.60	4,141.80	
22	Клима уређај инвертер са уградњом	21	1,300.00	27,300.00				97.84
22a	Клима уређај инвертер са уградњом, 12				17	1,205.10	20,486.70	
22b	Клима уређај инвертер са уградњом, 18				4	1,556.10	6,224.40	
23	Радијатор на електричну енергију	19	250.00	4,750.00	19	246.87	4,690.53	98.75
24	Алат за структурно каблирање	1	5,850.00	5,850.00	1	5,809.05	5,809.05	99.30
25	Рекламни панои				1	6,891.30	6,891.30	
26	Телевизор				4	722.90	2,891.60	
27	Клима уређај за сервер салу				1	7,393.23	7,393.23	
28	Покретни клима уређај				1	873.99	873.99	
29	Клима уређај за хибридную пошту				1	58,347.90	58,347.90	
30	Полице за архиву				8	134.55	1,076.40	
31	Клуб сто				1	49.14	49.14	
32	Алат за кућне мајсторе				1	3,170.76	3,170.76	
33	Тример				2	1,684.45	3,368.90	
УКУПНО				174,560.00			186,829.48	107.03

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ-У КОМ

Т 5.1.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%
1	Дактило столица	45			15			10			17			10			10			10			30			35			31			2			215	0	
2	Радна столица				4			10			18			30						20						35									117	0	
3	Радна фотеља																6																	6	0		
4	Шанк столица							3																										3	0		
5	Дактило столица	31	33	106.45	32	32	100.00	7	7	100.00	20	20	100.00	15	15	100.00	14	13	92.86	15	14	93.33	23	23	100.00	32	32	100.00	6	6	100.00	5	5	100.00	200	200	100.00
6	Радна столица				15	15	100.00	15	15	100.00	18	18	100.00				10	10	100.00	15	15	100.00				17	17	100.00	2	2	100.00	3	3	100.00	95	95	100.00
7	Радна фотеља	2	5	250.00							3	1	33.33							1														6	6	100.00	
8	Шанк столица							5	5	100.00									1	1	100.00													6	6	100.00	
9	Вјешалица за гардеробу				1																													1	0		
10	Радни сто	16			3	2	66.67	10																	2									31	2	6.45	
11	Мобилни радни сто	2																																2	0		
12	Мобилни корпус	5	2	40.00	3			10	7	70.00							1																	19	9	47.37	
13	Ормар за документа	3	3	100.00	2			5	5	100.00									1						1									12	8	47.37	
14	Стаклена витрина							2			6			10			1								20			10						49	0		
15	Намјештај од дрвета	1																																1			
15а	Ормар за документа, 80/50/200 cm		4														1																		5		
15б	Ормар за документа, 80/50/120 cm		1																																1		
15в	Радни сто 130/80/75																1																		1		
15г	Радни сто 100/80/75		14																																14		
15д	Покретна касета, буква		2																																2		
15ђ	Покретна касета, црна		2																																2		
15е	Радна столица		2														1																		3		
16	Метални ормар	1																																1	0		
17а	Кухињски елементи-комплет	1	1	100.00				1		100.00																								2	1	100.00	
17б	Кухињски елементи-комплет								1																										1		
18	Машина за суђе	1	1	100.00				1	1	100.00																								2	2	100.00	
19	Напа	1	1	100.00				1	1	100.00																								2	2	100.00	
20	Усисивач				2	2	100.00												1	1	100.00												3	3	100.00		
21а	Клима уређај, величине 12	14	4	28.57		3			1		1			1		1	1	100.00	1	1	100.00		2							1	2	200	18	15	100.00		
21б	Клима уређај, величине 18					2						1																							3		
22	Клима уређај инвертер са уградњом	12		100.00	2		150.00				1		100.00	3		100.00	2		50	1													21		100.00		
22а	Клима уређај инвертер са уградњом, 12		12			2						1			1		1																		17		
22б	Клима уређај инвертер са уградњом,18					1							2																1						4		
23	Радијатор на електричну енергију	5	1	20.00	4	4	100.00												2	3	150.00	4	6	150.00							4	5	125.00	19	19	100.00	
24	Алат за структурно каблирање	1	1	100.00																														1	1	100.00	
25	Рекламни панои		1																															0	1		
26	Телевизор		4																															0	4		
27	Клима уређај за сервер салу		1																															0	1		
28	Покретни клима уређај		1																															0	1		
29	Клима уређај за хибридную пошту		1																															0	1		
30	Полице за архиву		8																															0	8		
31	Клуб сто		1																															0	1		
32	Алат за кућне мајсторе		1																															0	1		
33	Тример		2																															0	2		
УКУПНО		141	109	77.30	83	63	75.90	80	43	53.75	84	41	48.81	68	19	27.94	45	28	62.22	68	35	51.47	57	31	54.39	142	49	34.51	49	8	16.33	15	16	106.67	832	442	53.13

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ НАМЈЕШТАЈА И ОСТАЛЕ ОПРЕМЕ-У КМ

T 5.2.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Дактило столица	8,100.00	0.00		2,700.00	0.00		1,800.00	0.00		3,060.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	0.00		1,800.00	0.00		5,400.00	0.00		6,300.00	0.00		5,580.00	0.00		360.00	0.00		38,700.00	0.00	
2	Радна столица	0.00	0.00		160.00	0.00		400.00	0.00		720.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	0.00		1,400.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4,680.00	0.00	
3	Радна фотеља	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,500.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,500.00	0.00	
4	Шанк столица	0.00	0.00		0.00	0.00		270.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		270.00	0.00	
5	Дактило столица	4,352.40	4,633.20	106.45	4,492.80	4,492.80	100.00	982.80	982.80	100.00	2,808.00	2,808.00	100.00	2,106.00	2,106.00	100.00	1,965.60	1,825.20	92.86	2,106.00	1,965.60	93.33	3,229.20	3,229.20	100.00	4,492.80	4,492.80	100.00	842.40	842.40	100.00	702.00	702.00	100.00	28,080.00	28,080.00	100.00
6	Радна столица	0.00	0.00		579.75	579.15	99.90	579.75	579.15	99.90	695.70	694.98	99.90	0.00	0.00		386.50	386.10	99.90	579.75	579.15	99.90	0.00	0.00		657.05	656.37	99.90	77.30	77.22	99.90	115.95	115.83	99.90	3,671.75	3,667.95	99.90
7	Радна фотеља	410.00	1,023.75	249.70	0.00	0.00		0.00	0.00		615.00	204.75	33.29	0.00	0.00		0.00	0.00		205.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,230.00	1,228.50	99.88
8	Шанк столица	0.00	0.00		0.00	0.00		556.65	555.75	99.84	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		111.33	111.15	99.84	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		667.98	666.90	99.84
9	Вјешалица за гардеробу	0.00	0.00		50.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		50.00	0.00	
10	Радни сто	2,560.00	0.00		480.00	351.00		1,600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		320.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		4,960.00	351.00	7.08
11	Мобилни радни сто	1,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,000.00	0.00	
12	Мобилни корпус	700.00	308.88	44.13	420.00	0.00		1,400.00	1,081.08	77.22	0.00	0.00		0.00	0.00		140.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,660.00	1,389.96	52.25
13	Ормар за документа	600.00	673.92	112.32	400.00	0.00		1,000.00	1,123.20	112.32	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00		200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		2,400.00	1,797.12	74.88
14	Стаклена витрина	0.00	0.00		0.00	0.00		500.00	0.00		1,500.00	0.00		2,500.00	0.00		250.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00		2,500.00	0.00		0.00	0.00		12,250.00	0.00	
15	Намјештај од дрвета	8,190.00	0.00	41.96	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		8,190.00		46.38
15a	Ормар за документа, 80/50/200 cm	0.00	829.52		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	207.38		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1,036.90	
15b	Ормар за документа, 80/50/120 cm	0.00	170.05		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			170.05	
15b	Радни сто 130/80/75 cm	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	114.47		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			114.47	
15c	Радни сто 100/80/7 5cm	0.00	1,834.84		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1,834.84	
15d	Покретна касета, буква	0.00	265.44		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			265.44	
15f	Покретна касета, црна	0.00	257.14		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			257.14	
15e	Радна столица	0.00	79.64		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	39.82		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			119.46	
16	Метални ормар	600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		600.00	0.00	
17a	Ћухињски елементи-комплет	2,500.00	1,793.96	71.76	0.00	0.00		2,500.00	0.00	60.03	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	1,793.96	65.89
17b	Ћухињски елементи-комплет	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1,500.76		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00			1,500.76	
18	Машина за суђе	600.00	933.66	155.61	0.00	0.00		600.00	933.66	155.61	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,200.00	1,867.32	155.61
19	Напа	200.00	143.91	71.96	0.00	0.00		200.00	143.91	71.96	0.00	0.00		0.00	0.00		0.0																				

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА

Т 6.

РЕДНИ БРОЈ	О П И С	ПЛАНСКА КОЛИЧИНА	ПЛАНСКА ЦИЈЕНА	ПЛАНСКА ВРИЈЕДНОСТ	ОСТВАРЕНА КОЛИЧИНА	ОСТВАРЕНА ЦИЈЕНА	ОСТВАРЕНА ВРИЈЕДНОСТ	% ИЗВРШЕЊА
1	Путничко возило	1	40,000.00	40,000.00	1	39,815.00	39,815.00	99.54
2	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t	1	35,000.00	35,000.00	1	34,749.00	34,749.00	99.28
3	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t	6	35,000.00	210,000.00	6	38,463.05	230,778.30	109.89
4	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	2	42,000.00	84,000.00	1	49,959.00	49,959.00	59.48
5	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	1	37,000.00	37,000.00	1	39,394.02	39,394.02	106.47
6	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t	4	57,000.00	228,000.00	3	52,650.00	157,950.00	69.28
7	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t	3	52,000.00	156,000.00	3	40,572.50	121,717.50	78.02
8	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	2	95,000.00	190,000.00	0		0.00	
9	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	1	90,000.00	90,000.00	1	101,701.69	101,701.69	113.00
10	Теретно возило минималне носивости од 7 t	1	155,000.00	155,000.00	1	150,128.09	150,128.09	96.86
11	Мопед	50	3,400.00	170,000.00	50	3,379.33	168,966.50	99.39
12	Мопед	50	3,400.00	170,000.00	50	3,384.71	169,235.50	99.55
13	Бицикл	3	600.00	1,800.00	0		0.00	
14	Бицикл	6	600.00	3,600.00	0		0.00	
15	Машина за чишћење снијега	1	6,000.00	6,000.00	1	5,985.30	5,985.30	99.76
16	Ручни виљушкар	2	800.00	1,600.00	0		0.00	
УКУПНО				1,578,000.00			1,270,379.90	80.51

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА - У КОМ

Т 6.1.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%			
1	Путничко возило	1	1	100.00																												1	1	100.00			
2	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t	1	1	100.00																												1	1	100.00			
3	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t				1	1	100.00	1	1	100.00									1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00	1	1	100.00				6	6	100.00	
4	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t		1		1								1																				2	1	50.00		
5	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t																		1	1	100.00											1	1	100.00			
6	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t		3					2											1								1						4	3	75.00		
7	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t							1	2	200.00				1	1	100.00											1						3	3	100.00		
8	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t							1											1													2	0				
9	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t																										1	1	100.00				1	1	100.00		
10	Теретно возило минималне носивости од 7 t							1	1	100.00																						1	1	100.00			
11	Мопед				16	16	100.00	2	2	100.00	6	6	100.00	10	10	100.00	2	2	100.00	1	1	100.00	5	5	100.00	1	1	100.00	5	5	100.00	2	2	100.00	50	50	100.00
12	Мопед				22	22	100.00	2	2	100.00	6	6	100.00	8	8	100.00	2	2	100.00	2	2	100.00	4	4	100.00	1	1	100.00	2	2	100.00	1	1	100.00	50	50	100.00
13	Бицикл							1											1												1		3	0			
14	Бицикл				1			1			1						2										1					6	0				
15	Машина за чишћење снијера							1	1	100.00																						1	1	100.00			
16	Ручни виљушкар												1											1								2	0				
УКУПНО		2	6	300.00	41	39	95.12	13	9	69.23	13	12	92.31	21	19	90.48	6	4	66.67	8	5	62.50	10	10	100.00	4	3	75.00	12	9	75.00	4	3	75.00	134	119	88.81

ПОШТЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊАЛУКА
ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПРОГРАМА ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01 - 31.12.2018. ГОДИНЕ
ЗА НАБАВКУ ТРАНСПОРТНИХ СРЕДСТАВА - У КМ

Т 6.2.

Р. БР.	О П И С	ДИРЕКЦИЈА			РЈ БАЊАЛУКА			РЈ ПСЦ БЛ			РЈ ПРИЈЕДОР			РЈ ДОБОЈ			РЈ БРЧКО			РЈ БИЈЕЉИНА			РЈ ЗВОРНИК			РЈ СОКОЛАЦ			РЈ ФОЧА			РЈ ТРЕБИЊЕ			УКУПНО		
		ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%	ПЛ	ОСТ	%
1	Путничко возило	40,000.00	39,815.00	99.54	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	39,815.00	99.54
2	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t	35,000.00	34,749.00	99.28	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		35,000.00	34,749.00	99.28
3	Теретно возило носивости од 750 кг до 1 t	0.00	0.00		35,000.00	38,463.05	109.89	35,000.00	38,463.05	109.89	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		35,000.00	38,463.05	109.89	35,000.00	38,463.05	109.89	35,000.00	38,463.05	109.89	35,000.00	38,463.05	109.89	0.00	0.00		210,000.00	230,778.30	109.89
4	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	0.00	49,959.00		42,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		42,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		84,000.00	49,959.00	59.48
5	Теретно возило минималне носивости од 1,1 t	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		37,000.00	39,394.02	106.47	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		37,000.00	39,394.02	106.47
6	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t	0.00	157,950.00		0.00	0.00		114,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		57,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		57,000.00	0.00		0.00	0.00		228,000.00	157,950.00	69.28
7	Теретно возило минималне носивости од 1,3 t	0.00	0.00		0.00	0.00		52,000.00	81,145.00	156.05	0.00	0.00		52,000.00	40,572.50	78.02	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		52,000.00	0.00		0.00	0.00		156,000.00	121,717.50	78.02
8	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	0.00	0.00		0.00	0.00		95,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		95,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		190,000.00	0.00	
9	Теретно возило минималне носивости од 3,5 t	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		90,000.00	101,701.69	113.00	0.00	0.00		90,000.00	101,701.69	113.00
10	Теретно возило минималне носивости од 7 t	0.00	0.00		0.00	0.00		155,000.00	150,128.09	96.86	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		155,000.00	150,128.09	96.86
11	Мопед	0.00	0.00		54,400.00	54,069.28	99.39	6,800.00	6,758.66	99.39	20,400.00	20,275.98	99.39	34,000.00	33,793.30	99.39	6,800.00	6,758.66	99.39	3,400.00	3,379.33	99.39	17,000.00	16,896.65	99.39	3,400.00	3,379.33	99.39	17,000.00	16,896.65	99.39	6,800.00	6,758.66	99.39	170,000.00	168,966.50	99.39
12	Мопед	0.00	0.00		74,800.00	74,463.62	99.55	6,800.00	6,769.42	99.55	20,400.00	20,308.26	99.55	27,200.00	27,077.68	99.55	6,800.00	6,769.42	99.55	6,800.00	6,769.42	99.55	13,600.00	13,538.84	99.55	3,400.00	3,384.71	99.55	6,800.00	6,769.42	99.55	3,400.00	3,384.71	99.55	170,000.00	169,235.50	99.55
13	Бицикл	0.00	0.00		0.00	0.00		600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		600.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		600.00	0.00		1,800.00	0.00	
14	Бицикл	0.00	0.00		600.00	0.00		600.00	0.00		600.00	0.00		0.00	0.00		1,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		600.00	0.00		0.00	0.00		3,600.00	0.00	
15	Машина за чишћење снијега	0.00	0.00		0.00	0.00		6,000.00	5,985.30	99.76	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		6,000.00	5,985.30	99.76
16	Ручни виљушкар	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		800.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		1,600.00	0.00	
УКУПНО		75,000.00	282,473.00	376.63	206,800.00	166,995.95	80.75	471,800.00	289,249.52	61.31	41,400.00	40,584.24	98.03	156,000.00	101,443.48	65.03	14,800.00	13,528.08	91.41	234,800.00	88,005.82	37.48	65,600.00	68,898.54	105.03	42,600.00	45,227.09	106.17	258,400.00	163,830.81	63.40	10,800.00	10,143.37	93.92	1,578,000.00	1,270,379.90	80.51